

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

*BTW
stadon
051/705578*

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 44/13

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Selywestraat 644
1890 Dadrizele

EIGENAAR: Kjelleville

OPDRACHTGEVER: Elw Vangckne K. buba

Adres: Buon Helvoetlaan 30 1890

INSTALLATEUR: idem 0477/326770 Dadrizele

Adres: _____
BTW nr.: 0737403423

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: TU7

Datum van het onderzoek: 10-01-13 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 204) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen: Woning 644

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type 240/300

Type van de aardelektrode: lus - baren - peilen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 1,8 Ohm; RI tot 70 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: 18 bord 240/300

- A-9-2x 16 aut
- B-5-4
- C-1-2x 2 aut
- D-6-4
- E-8-4
- F-8-4
- G-1-4
- H-1-2x 2 aut

- Δ40/30
- I-5-2x 2 aut
- J-1-4
- K-1-4
- L-1-4
- M-2-4

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OR NIET'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 30-01-2013

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: 104 eandis

handtekening: Kendi

Note: krukken, en van teakellen worden deficiet, verbod niet geplaatst.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/01/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie is niet conform.
 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

*601 BTW
440 Landre*

De directeur,

